

**о проверке готовности объекта теплоснабжающей организацией  
к эксплуатации в отопительном сезоне**

Наименование объекта:

Адрес объекта:

Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"

Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.

Представитель обслуживающей организации

**произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 2024-2025 года**

При осмотре и испытании выявлено следующее:

<b>1. По системе центрального отопления:</b>	20.05.2024
Система центрального отопления <b>выдержала</b> опрессовку на <b>6 ати</b> и промыты до осветления <b>гидропневматическим способом</b> гидравлическим способом	
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.
Представитель обслуживающей организации	0

<b>2. По теплоцентру:</b>	20.05.2024
ИТП <b>выдержал</b> опрессовку <b>на 10 ати</b> и промыт до осветления <b>гидропневматическим способом</b> гидравлическим способом	
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.
Представитель обслуживающей организации	0

<b>3. По вводу:</b>	20.05.2024
Тепловой ввод (прямой и обратный трубопроводы) <b>выдержали</b> опрессовку <b>на 10 ати</b>	
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.
Представитель обслуживающей организации	0

<b>4. По теплообменным аппаратам:</b>	20.05.2024
Теплообменные аппараты №№ _____ <b>выдержали</b> опрессовку <b>на _____ ати</b> , отсутствуют	
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.
Представитель обслуживающей организации	0

<b>5. Выводы:</b>	
5.1. Система центрального отопления и тепловой пункт (ИТП) испытания	<b>выдержали</b>
5.2. Установка элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм	<b>соответствует</b>
5.3. Состояние тепловой изоляции на трубопроводах местной системы	<b>удовлетворительное</b>
5.4. Состояние помещения теплового пункта (ИТП) -	<b>удовлетворительное</b>
5.5. Тепловой пункт оборудован	КИП и А.
5.6. Предохранительный клапан	установлен, произведена настройка, давление срабатывания <b>Pr=6.0 кгс/см<sup>2</sup></b>
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Начальник отдела метрологии Пятаев Д.Н.
Представитель обслуживающей организации	0

<b>6. Замечания по предписанию:</b>	
Абоненту предлагается выполнить:	

<b>Отметка об устранении замечаний:</b>	
---	--

<b>7. Заключение</b>	20.05.2024
Считать объект допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2024-2025 г.	
Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго"	Главный инженер Р.В. Шемякин
	М.П.

Примечания:

- Допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.
- Акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

Если теплообменников нет - не заполняем

Дата промывки или Дата подписи ВТЭ ?